

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap I miejscowość Pomlewo wraz z rozbudową gospodarki osadowej oczyszczalni.

Plan – 3 000 000,- zł wykonanie – 932 938,74 zł (31,1%)

Wykonano:

- sieć kanalizacji tłocznej 55%
- sieć kanalizacji grawitacyjnej 42%

Planowana realizacja: marzec 2013 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową Trzepowo i Piekło Dolne

Plan – 55 000,- zł wykonanie – 8 650,- zł (15,7%)

Wykonano: mapy do dokumentacji projektowej

Planowana realizacja: wrzesień 2013 r.

Likwidacja studni głębinowej w miejscowości Jodłowno

Plan – 37 000,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Opracowywany jest projekt likwidacji studni

Planowana realizacja: październik 2012 r.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzepowo i Piekło Górne

Plan – 5 000,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Planowana realizacja: grudzień 2012 r.

Rozbudowa wodociągu w Piekle Dolnym do działek nr 256/1-265/20 o długości 450 mb.

Plan – 35 000,- zł wykonanie – 32 786,88 zł (99,9%)

Inwestycja zakończona

Rozbudowa wodociągu w Marszewskiej Górze do działki nr 278 o długości 200 mb.

Plan – 26 000,00 zł wykonanie – 24 354,- zł (93,7%)

Inwestycja zakończona

Wykonanie przepustów pod drogą, podłączenie działki nr 371 do wodociągu i kolektora sanitarnego w Przywidzu

Plan – 36 300,- zł wykonanie – 28 135,- zł (77,5%)

Inwestycja zakończona

Rozbudowa wodociągu w Suchej Hucie. Długość sieci ok. 2,5 km oraz osiem przyłączy.

Plan – 2 000,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Planowana realizacja: grudzień 2012 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 233 w miejscowości Borowina

Plan – 147 533,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Planowana realizacja: grudzień 2012 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa układu ulicznego na terenie Osiedla 700-lecia w Przywidzu, etap I ul. Słoneczna

Plan – 75 000,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Planowana realizacja: wrzesień 2012 r.

Remont drogi gminnej nr 169025G Pomlewo-Kozia Góra

Plan – 1 208 890,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Planowana realizacja: wrzesień 2012 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Remont kapitalny zasiedlonego budynku mieszkalnego w Miłowie 10

plan – 238 563,- zł wykonanie - 0,00 zł (0,0%)

Planowana realizacja październik 2011 r.

Remont lokalu mieszkalnego o powierzchni 47 m² wraz z udziałem w wysokości ¼ do części wspólnych w budynku w Przywidzu ul. Katarynki 1/4

plan – 36 924,- zł wykonanie - 0,00 zł (0,0%)

Remont trzech zasiedlonych lokali mieszkalnych wraz z remontem części wspólnych budynku do wysokości 995/1000 udziału budynku w Trzepowie przy ul. Mestwina 4

plan – 162 682,- zł wykonanie - 0,00 zł (0,0%)

Rozbiórka budynku przy ul. Gdańskiej 15

plan – 2 200,- zł wykonanie - 0,00 zł (0,0%)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 Urzędy gmin

Zakup modułu do prezentacji warstwy WMS, pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego

plan – 769,- zł wykonanie - 0,00 zł (0,0%)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Pomlewie

plan 128 000,- zł wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego z tytułu udziału w spółce prawa handlowego - ZUOK „Stary Las” sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

plan 100 000,- zł wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz

plan – 180 000,00 zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Wykonano:

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Organizacja, wyposażenie i doposażenie miejsc wypoczynku dzieci w Sołectwie Przywidz

plan – 4 127,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Remont świetlicy wiejskiej w Michalinie

plan – 9 000,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Stworzenie miejsc integracyjno-sportowych w Sołectwie Sucha Huta

plan – 7 000,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Stworzenie strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej na terenie placu zabaw i boisku gminnym w Pomlewie

plan – 7 000,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Zagospodarowanie boiska wiejskiego w Klonowie Dolnym

plan – 4 783,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Zagospodarowanie przestrzeni w Sołectwie Kierzkowo

plan – 5 800,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Przywidz, Borowina, Sucha Huta, Marszewska Góra

plan – 475 479,- zł wykonanie – 0,- zł (0,0%)